

ロータリーカルチベータによる中耕・培土作業を組み込んだトウモロコシ全作業工程(有機栽培)

月日	作業名	作業機名	作業時間 (h/ha)	作業人員 (人)	延べ作業時間 (h/ha)	備考
4月下旬	堆肥散布	マニュアルスプレッタ				
5/6	播種	コーンプランタ 4条用				
6/7	中耕	ロータリーカルチベータ 2条用	1.60	1	1.60	
6/14	培土	ロータリーカルチベータ 2条用	2.83	1	2.83	
6/21	培土	ロータリーカルチベータ 2条用	4.30	1	4.30	
9月下旬	収穫	コーンハーベスタ 2条用				

ロータリーカルチベータによる中耕・培土作業を組み込んだトウモロコシ機械化体系(有機栽培)

